

График выполнения работ по объекту: Капитальный ремонт здания МАОУ Любохонская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу:
Брянская область, Дятьковский район, рп. Любохна, ул. Пушкина, зд. 18

рФ,

Наименование работ	Ед. измерения	Кол-во	Сроки выполнения работ	1 этап с 20.03.2023 по 31.03.2023	2 этап с 01.04.2023 по 30.04.2023	3 этап с 01.05.2023 по 31.05.2023	4 этап с 01.06.2023 по 30.06.2023	5 этап с 01.07.2023 по 31.07.2023	6 этап с 01.08.2023 по 31.08.2023	7 этап с 01.09.2023 по 30.09.2023
Ремонт кровли	Условная единица	1	20.03.2023-30.06.2023	0,25	0,25	0,25	0,25			
Ремонт фасада	Условная единица	1	01.04.2023-31.08.2023		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Вентиляция	Условная единица	1	01.04.2023-31.08.2023		0,25	0,25		0,25	0,25	
Отопления	Условная единица	1	01.05.2023-30.09.2023			0,3	0,3		0,3	0,1
Электрическое освещение	Условная единица	1	01.04.2023-30.09.2023		0,3	0,3			0,3	0,1
Водопровод и канализация	Условная единица	1	01.04.2023-30.09.2023		0,3	0,3			0,3	0,1
Ремонт помещений первого этажа	Условная единица	1	01.05.2023-30.09.2023			0,35	0,35	0,2	0,05	0,05
Ремонт помещений второго этажа	Условная единица	1	01.05.2023-30.09.2023			0,35	0,35	0,2	0,05	0,05
Ремонт помещений третьего этажа	Условная единица	1	01.05.2023-30.09.2023			0,35	0,35	0,2	0,05	0,05
Система пожарной сигнализации (АПС)	Условная единица	1	01.07.2023-30.09.2023					0,4	0,4	0,2
ПНР внутреннее электроосвещение	Условная единица	1	01.08.2023-30.09.2023						0,5	0,5
Утилизация мусора	Условная единица	1	01.04.2023-30.09.2023		0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1

Заказчик:
Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Любохонской средней общеобразовательной школы им. А.А. Головачева
Дятьковского района Брянской области
(МАОУ Любохонская СОШ)



К.В. Кононов

[подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель

[подпись (инициалы, фамилия)]

Пигарев А С