

График выполнения работ по объекту: Капитальный ремонт здания МАОУ Любохонская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу:  
РФ, Брянская область, Дятьковский район, рп. Любохна, ул. Пушкина, зд. 18 (в руб)

Наименование работ	1 этап с 20.03.2023 по 31.03.2023	2 этап с 01.04.2023 по 30.04.2023	3 этап с 01.05.2023 по 31.05.2023	4 этап с 01.06.2023 по 30.06.2023	5 этап с 01.07.2023 по 31.07.2023	6 этап с 01.08.2023 по 31.08.2023	7 этап с 01.09.2023 по 30.09.2023	Итого за весь период выполнения работ
Ремонт кровли	3 406 270,77	3 406 270,77	3 406 270,76	3 406 270,76				13 625 083,06
Ремонт фасада		5 108 797,13	5 108 797,13	5 108 797,13	5 108 797,12	5 108 797,12		25 543 985,63
Вентиляция		217 824,94	217 824,94		217 824,93	217 824,93		871 299,74
Отопление			1 366 433,78	1 366 433,78		1 366 433,78	455 477,93	4 554 779,27
Электрическое освещение		2 436 994,74	2 436 994,74			2 436 994,74	812 331,58	8 123 315,80
Водопровод и канализация		902 554,97	902 554,97			902 554,96	300 851,65	3 008 516,55
Ремонт помещений первого этажа			3 797 285,00	3 797 285,00	2 169 877,14	542 469,29	542 469,29	10 849 385,72
Ремонт помещений второго этажа			3 348 540,13	3 348 540,13	1 913 451,50	478 362,88	478 362,88	9 567 257,52
Ремонт помещений третьего этажа			3 532 861,80	3 532 861,80	2 018 778,17	504 694,55	504 694,55	10 093 890,87
Система пожарной сигнализации (АПС)					747 737,21	747 737,21	373 868,61	1 869 343,03
ПНР внутреннее электроосвещение						35 489,90	35 489,92	70 979,82
Утилизация мусора		209 906,53	104 953,27	209 906,53	209 906,53	209 906,53	104 953,27	1 049 532,66
непредвиденные расходы 2%	68 125,42	245 646,98	484 450,33	415 401,90	247 726,53	251 024,32	72 168,99	1 784 544,47
<b>Сумма выполненных работ</b>	<b>3 474 396,19</b>	<b>12 527 996,06</b>	<b>24 706 966,85</b>	<b>21 185 497,03</b>	<b>12 634 099,13</b>	<b>12 802 290,21</b>	<b>3 680 668,67</b>	<b>91 011 914,14</b>
Финансирование								
АВАНС 30%	1 042 318,86	3 758 398,82	7 412 090,06	6 355 649,11	3 790 229,74	3 840 687,06	1 104 200,60	
Оплата за выполненные работы 70%		2 432 077,33	8 769 597,24	17 294 876,80	14 829 847,92	8 843 869,39	8 961 603,15	2 576 468,06
<b>ВСЕГО ежемесячное финансирование строительства</b>	<b>1 042 318,86</b>	<b>6 190 476,15</b>	<b>16 181 687,30</b>	<b>23 650 525,91</b>	<b>18 620 077,66</b>	<b>12 684 556,45</b>	<b>10 065 803,75</b>	<b>91 011 914,14</b>

Заказчик:

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Любохонской средней общеобразовательной школы им. А.А.ОШ  
Головачева Дятьковского района Брянской области  
(МАОУ Любохонская СОШ)



*[Handwritten signature]*

К.В. Кононов

*[Handwritten signature]*  
(подпись (инициалы, фамилия))

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель

*[Handwritten signature]*

Пигарев А.С.

*[Handwritten signature]*  
(подпись (инициалы, фамилия))